

國立東華大學 0403 地震校舍復原工程進度表

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 6 月 9 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
1	全校	水電設施復原		已完成	
2	全校	建物結構鑑定及理工一館耐震詳評		已完成	
3	化學館及物理館	異地興建新館	1.可行性評估報告 5 月 28 日業經行政院核定。 2.專案管理(含監造)案招標程序辦理中。	俟教育部核定後， 114 年完成發包作業 116 年完工	經 113.10.30 本校 0403 地震災害捐款管理及監督委員會決議：各界捐款約計 2 億 270.9 萬元，除捐款者「已指定」受贈單位依規定辦理外，其餘「未指定」由校統籌捐款，全數用於此項工程。
4	圖書館	第一階段補強工程 第二階段防水工程 第三階段室內裝修工程	已完成結構修復補強細部設計，預計 7 月工程發包。	115 年中	
5	理工一館 D 棟	拆除工程-配合環境部資源循環創新及研究發展計畫	<ul style="list-style-type: none"> · 拆除許可辦理中。 · 內部火害後殘餘物盤點中。 · 拆除工程招標文件製作中。 	114 年 9 月完成拆除	全依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用，為全國首例「營建廢棄物完全再利用」。
6	理工一館 B 棟	結構補強、隔間及空調修復	<ul style="list-style-type: none"> · 1-2 樓結構補強規劃中 · 3-4 樓修復工程招標中 	115 年	
7	涵星一莊	建築搶修、公共區與寢室機電、變更設計	<ul style="list-style-type: none"> · 寢室工程施作中 · 機電工程細部設計階段 · 公共區工程預計辦理發包 	114 年 12 月完工 115 年暑假啟用	配合教育部新宿舍計畫
8	涵星二莊	涵星二莊及多容館搶修工程	待教育部新宿舍運動第二期補助核定即發包施工		

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 6 月 9 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
9	東華會館	災損整修工程	完成工程發包作業，即將開工。	115 年 2 月底	
10	K 書中心	第一階段屋頂防水 第二階段室內裝修工程	第一階段細部設計已完成，適用最有利標報部中，預計 7 月工程發包。	屋頂防水：115 年初 室內裝修：115 年底	
11	藝文中心	湖畔玻璃屋復原工程	需求訪談中。	115 年底	
12	學活園區	園區復原工程	細部設計圖說已提送，待審核發文通知。	114 年底	
13	行政大樓	室內整修與屋頂防水工程	室內裝修工程基設審核中，預計 7 月工程發包。	116 年	
14	育成中心	電力及排水改善工程	已完成委託規劃設計及工程採購程序，即將開工。	114 年底	
		空間整修工程	辦理修復工程採購程序。	115 年初	