

國立東華大學 0403 地震校舍復原工程進度表

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 9 月 9 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
1	全校	水電設施復原		已完成	
2	全校	建物結構鑑定及理工一館耐震詳評		已完成	
3	化學館及物理館	異地興建新館	1.可行性評估報告 5 月 28 日業經行政院核定。 2.專案管理(含監造)案招標程序辦理中。 3.提報「基本設計必要圖說報告」辦理中。	114 年完成發包作業 116 年完工	經 113.10.30 本校 0403 地震災害捐款管理及監督委員會決議：各界捐款約計 2 億 270.9 萬元，除捐款者「已指定」受贈單位依規定辦理外，其餘「未指定」由校統籌捐款，全數用於此項工程。
4	圖書館	第一階段補強工程 第二階段防水工程 第三階段室內裝修工程	結構修復工程已發包，刻正辦理開工。	115 年中	
5	理工一館 D 棟	拆除工程-配合環境部資源循環創新及研究發展計畫	- 已取得拆除許可。 - 已完成內部火害後殘餘物盤點。 - 拆除工程於 8 月 28 日開工，結構體拆除刻正進行中。	114 年 10 月 7 日前完成拆除	全依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用，為全國首例「營建廢棄物完全再利用」。
6	理工一館 B 棟	結構補強、隔間及空調修復	1-2 樓結構補強規劃中 3-4 樓修復工程統包工程已發包，統包商刻正依需求辦理設計施工中。	115 年	
7	涵星一莊	建築搶修、公共區與寢室機電、變更設計	- 寢室工程施作中 - 機電工程已決標，刻正辦理開工。 - 公共區工程預計辦理發包	115 年 8 月完工 115 年暑假啟用	配合教育部新宿舍計畫

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 9 月 9 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
8	涵星二莊	涵星二莊及多容館搶修工程	待教育部新宿舍運動第二期補助核定即發包施工		
9	東華會館	災損整修工程	水電管線打鑿施工中。	115 年 2 月底	
10	K 書中心	第一階段屋頂防水 第二階段室內裝修工程	第一階段工程發包於 9/5 決標，辦理訂約中。	屋頂防水：115 年初 室內裝修：115 年底	
11	學活園區	園區復原工程	工程發包於 9/5 決標，辦理訂約中。	114 年底	
12	藝文中心	湖畔玻璃屋復原工程	專案(含監造)標招標文件製作中。	115 年底	
13	行政大樓	室內整修與屋頂防水工程	室內裝修第一期工程已開工，目前施工中。	116 年	
14	育成中心	電力及排水改善工程	變壓器 2000KVA 已安裝完成，變電站高低壓側設備、銅排及電纜均完成更換，總配電盤至各樓層盤電纜配線完成。	114 年底	
		空間整修工程	污廢水管線工程細部設計提送中	115 年初	