

國立東華大學 0403 地震校舍復原工程進度表

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 12 月 31 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
1	全校	水電設施復原		已完成	
2	全校	建物結構鑑定及理工一館耐震詳評		已完成	
3	化學館及物理館	異地興建新館	1. 可行性評估報告 5 月 28 日業經行政院核定。 2. 專案管理(含監造)案已決標，鑽探作業以及統包工程招標前置作業辦理中。 3. 已完成「基本設計必要圖說報告」教育部 11 月 28 日審查意見之修正，提報作業辦理中。	115 年 8 月完成發包作業 117 年完工	經 113.10.30 本校 0403 地震災害捐款管理及監督委員會決議：各界捐款約計 2 億 270.9 萬元，除捐款者「已指定」受贈單位依規定辦理外，其餘「未指定」由校統籌捐款，全數用於此項工程。
4	圖書館	第一階段補強工程 第二階段防水工程 第三階段室內裝修工程	結構修復工程已開工。	115 年中	
5	理工一館 D 棟	拆除工程-配合環境部資源循環創新及研究發展計畫	• 已取得拆除許可。 • 已完成內部火害後殘餘物盤點。 • 結構體已於 10 月 7 日前拆除完畢，餘地坪、AC 棟整修以及資源場分類等工作正進行中。	已於 114 年 10 月 7 日前完成拆除，整修及分類預計於 115 年 4 月完成。	全依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用，為全國首例「營建廢棄物完全再利用」。
6	理工一館 B 棟	結構補強、隔間及空調修復	• 1-2 樓結構修復工程需求整合中。 • 3-4 樓修復工程統包工程已發包，統包商刻正依需求辦理設計施工中。	115 年	

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 12 月 31 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
7	涵星一莊	建築搶修、公共區與寢室機電、變更設計	<ul style="list-style-type: none"> 寢室工程施作中，預計 115 年 2 月完工。 機電工程已於 114 年 9 月 25 日開工，目前廠商施工中。 公共區工程流標 3 次，辦理檢討修正招標文件，預計 115 年 2 月完成發包。 	115 年 8 月完工 115 年暑假啟用	配合教育部新宿舍計畫
8	涵星二莊	涵星二莊及多容館搶修工程	待教育部新宿舍運動第二期補助核定即發包施工		
9	東華會館	災損整修工程	1 樓地面防水素地整理 2 樓水電拉線 2 樓牆面壁磚施作	115 年 2 月底	
10	K 書中心	第一階段屋頂防水 第二階段室內裝修工程	第一階段已開工，目前施工中。	屋頂防水：115 年初 室內裝修：115 年底	
11	學活園區	園區復原工程	已開工，目前施工中。	115 年 8 月完工	
12	藝文中心	湖畔玻璃屋復原工程	專案(含監造)標招標文件已完成，待決標結果簽核後即可辦理工程發包。	115 年底	
13	行政大樓	室內整修與屋頂防水工程	室內裝修第一期工程已開工，目前施工中。 二期裝修工程設計規劃中。	一期裝修工程：115 年 5 月 二期裝修工程：116 年	
14	育成中心	電力及排水改善工程	已完成。	114 年底	
		空間整修工程	污廢水管線工程細部設計已完成，招標程序進行中	115 年初	