

國立東華大學 0403 地震校舍復原工程進度表

編號	校舍名稱	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
1	全校	水電設施復原		已完成	
2	全校	建物結構鑑定及理工一館耐震詳評		已完成	
3	化學館及物理館	異地興建新館	1.可行政評估報告及統包需求書報教育部核定中。 2.核定後即進行專案管理及工程統包案招標程序。	俟教育部核定後， 114 年完成發包作業 116 年完工	經 113.10.30 本校 0403 地震災害捐款管理及監督委員會決議：各界捐款約計 2 億 270.9 萬元，除捐款者「已指定」受贈單位依規定辦理外，其餘「未指定」由校統籌捐款，全數用於此項工程。
4	圖書館	結構補強、防水、室內裝修分三階段工程	已完成結構修復補強細部設計，後續依階段陸續進行。	115 年中	
5	理工一館 D 棟	拆除工程-配合環境部資源循環創新及研究發展計畫	- 拆除許可辦理中。 - 內部火害後殘餘物盤點中。 - 拆除工程招標文件製作中。	114 年 9 月完成拆除	全依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用，為全國首例「營建廢棄物完全再利用」。
6	理工一館 B 棟	結構補強、隔間及空調修復	1-2 樓結構補強規劃中 3-4 樓修復工程招標中	115 年	
7	涵星一莊	建築搶修、公共區與寢室機電、變更設計	- 修復工程施工中 - 納入公共區裝修、入口意象、寢室機電部分，預計辦理變更設計 - 機電工程進行工程發包施工	114 年 12 月完工 115 年暑假啟用	配合教育部新宿舍計畫
8	涵星二莊	涵星二莊及多容館搶修工程	待教育部新宿舍運動第二期補助核定即發包施工		
9	東華會館	災損整修工程	已上網公告，招標中。	115 年 2 月底	

編號	校舍名稱	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
10	K 書中心	屋頂防水、室內裝修分二階段工程	細部設計階段。	屋頂防水：115 年初 室內裝修：115 年底	
11	藝文中心	湖畔玻璃屋復原工程	需求訪談中。	115 年底	
12	學活園區	園區復原工程	基設已核定，待建築師提送細部設計。	114 年底	
13	行政大樓	室內整修與屋頂防水工程	- 完成修復補強細部設計。 - 裝修工程發包施工中。	116 年	
14	育成中心	電力及排水改善工程	已完成委託規劃設計及工程採購程序，即將開工。	114 年底	
		空間整修工程	辦理修復工程採購程序。	115 年初	

負責單位：本校總務處

製表日期：114 年 5 月 13 日